

PROVVEDIMENTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI (PADIGLIONE VIII)

PN21_003

AUTORIZZAZIONE RICONOSCIMENTO MAGGIORE ONERE ECONOMICO PER AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI

RP23_004

Il Direttore Generale

PRESO ATTO che:

con provvedimento del 18 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte ha dichiarato l'aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori per la "Ristrutturazione dei servizi igienici (Padiglione VIII)" (PN21_003) CIG 86714670F2 – CUP J14B19001090005, in favore IMEG S.R.L. con sede in corso Traiano10/12, a Torino, per un ribasso offerto di 28,162%.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'architetto Valentina Curatolo in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" del Consorzio; il Progettista e Direttore dei Lavori incaricato dalla SA è l'architetto Tiziana Sticozzi con sede in via La Cassa 23, Givoletto (TO).

Il Contratto d'appalto (Rep. n. 314/2021– PN21_003 - CIG 86714670F2) tra il CSI-Piemonte e IMEG S.R.L. è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2021 per un importo contrattuale di euro 370.719,70 (iva esclusa) per i lavori a corpo, esclusi i costi relativi all'attuazione dei piani della Sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad euro 17.012,00 (iva esclusa).

L'importo contrattuale è stato modificato e integrato dagli ODS 1, 2 e 3 per un importo totale di euro 386.000,04 esclusi i costi relativi all'attuazione dei piani della Sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad euro 18.648,52 (iva esclusa).

CONSTATATO inoltre che:

l'Appaltatore con comunicazione del 16.05.2022 ha chiesto il riconoscimento e pagamento dei maggiori costi relativamente ai materiali impiegati nelle lavorazioni;

il RUP ha dato mandato al D.L. arch. Sticozzi di effettuare i calcoli dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 a seguito dell'emanazione del Prezzario Regione Piemonte infrannuale straordinario, adottato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 (B.U. n. 30 s.o. n. 2 del 28/07/2022);

il D.L. ha provveduto ad aggiornare il Computo Metrico a seguito degli accertamenti sulle quantità di materiali impiegate nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate relativamente ai SAL 1, SAL 2 e SAL 3;

con i Provvedimenti del 13 dicembre 2022 e del 30 gennaio 2023, il Direttore Generale

del CSI Piemonte ha autorizzato i maggiori importi dei corrispettivi rispettivamente per i SAL 1 e SAL 2 di un importo pari a euro 10.086,76 oltre oneri pari a euro 712,23 per oneri della sicurezza (oltre oneri di legge) e per il SAL 3 di un importo pari a euro 10.008,16 oltre oneri pari a euro 415,45 per oneri della sicurezza (oltre oneri di legge); relativamente al SAL 4, il Rup ha predisposto apposita Istruttoria per il riconoscimento dei maggiori oneri economici (Allegato 1);

da tale Istruttoria si desume che l'importo del SAL 4 deve essere integrato di un valore pari a euro 10.451,28 oltre oneri di sicurezza pari a euro 289,97 (oltre oneri di legge) in base al Computo metrico aggiornato ed allegato all'Istruttoria (Allegato 1).

PRESO altresì **ATTO** che:

la F.O. richiedente conferma la sostenibilità economico-finanziaria della proposta di adeguamento in oggetto,

autorizza il riconoscimento del maggiore onere economico sostenuto dall'Appaltatore a seguito dell'aumento del costo dei materiali, quantificato nell'importo di euro **10.741,25 inclusi oneri per la sicurezza pari a euro 289,97 (oltre oneri di legge)**.

Si allega:

- Istruttoria di riconoscimento maggiore onere economico a cura del RUP (Allegato 1)

OMISSIS

Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Publicato il 27 giugno 2023