

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE  
ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016

----- o -----

**Committente**

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo  
Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino  
P. Iva 01995120019

**Appalto**

ID Provvedimento: DB22\_132;

CIG: 9532419103;

CUP: -

OGGETTO: CONTRATTO D'APPALTO PER SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI  
CONTINUITA' UPS EMERSON E DELL'IMPIANTO CONDIZIONAMENTO;

Ordine interno CSI: 2022000518

Determina a contrarre del 6/12/2022.

**Contratto**

Data formalizzazione del contratto 19/12/2022, n. di Repertorio  
352/2022;

Importo contrattuale (corrispettivo, oneri per la sicurezza esclusi):  
57.507,36 €;

Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze: 0,00 €;

Inizio delle prestazioni: esecuzione anticipata 15/12/2022;

Data prevista di fine contratto: 31/12/2022

---

**Consorzio per il Sistema Informativo**

Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino tel. +39 011 316 81 11 fax +39 011 316 82 12 P.Iva 01995120019  
Posta Elettronica Certificata [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it) [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it)



## Appaltatore

Ragione sociale: SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.

Indirizzo (sede legale): VIA CIRCONVALLAZIONE EST 1 - 24040 STEZZANO (BG)

Partita IVA e/o C.F. 02424870166 - 00509110011

Impresa subappaltatrice: -

Modifiche contrattuali:-

Modifiche della durata del contratto:-

Contestazioni, applicazione di penali:-

Data ultimazione prestazioni: 31/12/2022.

## il Responsabile Unico del Procedimento

### Certifica

che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria,

che sono state erogate prestazioni per un valore complessivo pari a ad Euro 57.507,36 (Euro Cinquantasettemilacinquecentosette/36), oltre oneri di legge ed oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 500,00 (oltre oneri di legge), e attesta che nulla è più dovuto oltre tale importo;

che l'importo complessivo di cui sopra è composto dall'importo fatturato a seguito della trasmissione del Certificato di Pagamento n. 1 trasmesso via pec in data 23 dicembre 2022, protocollo CSI n. 0025447.

### Autorizza

lo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.



Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della regolare esecuzione, che venissero di seguito accertati.

Firmato digitalmente

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Antonello Ghisaura)

Publicato il:31.10.2023