

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ai sensi dell'articolo 116 e all II.14 art. 38, del D. Lgs. 38/2023

----- o -----

Committente

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo;
Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino;
P. Iva 01995120019.

Appalto

ID Provvedimento: DC23_084_MEPA;
CIG: Z7D3CB5BD2;
OGGETTO: "SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO PRESSO IL CED
SECONDARIO DEL CSI-PIEMONTE DI VERCELLI – VIA RESTANO, 3;
Ordine interno CSI: 2023000422;
Determina a contrarre del: 4 ottobre 2023.
RUP: Antonello Ghisaura
DEC: Sante Lorenzo Carbone

Contratto

Data di stipula 30/10/2023, n. di Repertorio 309/2023;
Importo contrattuale (corrispettivo, oneri per la sicurezza esclusi):
22.000,00 Euro (oltre oneri di legge);
Oneri per la sicurezza derivanti da interferenza: 68,00 (oltre oneri di
legge);
Data del kick-off / Verbale di avvio delle prestazioni:
12 ottobre 2023
Inizio delle prestazioni:
decorrenza dell'esecuzione anticipata 10 ottobre 2023.

Consorzio per il Sistema Informativo

Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino tel. +39 011 316 81 11 fax +39 011 316 82 12 P.Iva 01995120019
Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.csi.it www.csipiemonte.it



Data prevista di fine contratto: 6 novembre 2023

Appaltatore

Ragione sociale: A.L.M.A. SRL

Indirizzo (sede legale): VIA CRISPI 363 - 17027 PIETRA LIGURE (SV)

Partita IVA e C.F. 01256650092

Data ultimazione prestazioni:

01/11/2023.

il Responsabile Unico del Progetto

Certifica

che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria;

che sono state erogate prestazioni per un importo complessivo pari a euro **13.928,00** (oltre oneri di legge), e attesta che nulla è più dovuto oltre tale importo;

Autorizza

il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite, così come meglio specificato nel Certificato di Pagamento allegato.

OMISSIS ALLEGATO

Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della regolare esecuzione che venissero di seguito accertati.

Firmato digitalmente da

(Sante Lorenzo Carbone)

Direttore dell'Esecuzione del Contratto



Firmato digitalmente da
(Antonello Ghisaura)
Responsabile Unico del Progetto

Per accettazione*:
Il Responsabile dell'Appaltatore
(Marco Baruzzo)

** trascorsi 15 giorni dal ricevimento del presente certificato, in caso di mancato riscontro, o di restituzione dello stesso controfirmato, il presente certificato si intenderà approvato dall'appaltatore, senza riserva alcuna.*

Publicato il:
21/03/2024