

## **PROVVEDIMENTO**

### **AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI (PADIGLIONE VIII)**

**PN21\_003**

### **AUTORIZZAZIONE RICONOSCIMENTO MAGGIORE ONERE ECONOMICO PER AUMENTO DEL COSTO DEI MATERIALI**

**RP22\_005**

**Il Direttore Generale**

**PRESO ATTO** che:

con provvedimento del 18 giugno 2021 il Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte dichiarava l'aggiudicazione della procedura di affidamento dei lavori per la "Ristrutturazione dei servizi igienici (Padiglione VIII)" (PN21\_003) CIG 86714670F2 – CUP J14B19001090005, in favore IMEG S.R.L. con sede in corso Traiano10/12, a Torino, per un ribasso offerto di 28,162%.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'architetto Valentina Curatolo in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" del Consorzio; il Progettista e Direttore dei Lavori incaricato dalla SA è l'architetto Tiziana Sticozzi con sede in via La Cassa 23, Givoletto (TO).

Il Contratto d'appalto (Rep. n. 314/2021– PN21\_003 - CIG 86714670F2) tra il CSI-Piemonte e IMEG S.R.L. è stato sottoscritto in data 19 dicembre 2021 per un importo contrattuale di euro 370.719,70 (iva esclusa) per i lavori a corpo, esclusi i costi relativi all'attuazione dei piani della Sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad euro 17.012,00 (iva esclusa).

La consegna dei lavori ha avuto luogo il giorno 31.01.2022.

L'importo contrattuale veniva modificato ed integrato dagli ODS 1 e 2 per un importo totale di Euro 381.764,59 esclusi i costi relativi all'attuazione dei piani della Sicurezza (non soggetti a ribasso) pari ad euro 18.648,52 (iva esclusa).

**CONSTATATO** inoltre che:

l'Appaltatore con comunicazione del 16.05.2022 chiedeva il riconoscimento e pagamento dei maggiori costi relativamente ai materiali impiegati nelle lavorazioni. Il RUP dava pertanto mandato al D.L. arch. Sticozzi di effettuare i calcoli dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezziari aggiornati, secondo quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 a seguito dell'emanazione del Prezzario Regione Piemonte infrannuale straordinario, adottato con D.G.R. n. 3-5435 del 26/07/2022 (B.U. n. 30 so n. 2 del 28/07/2022).

La Direzione Lavori ha pertanto provveduto su richiesta del Rup ad aggiornare il Computo Metrico a seguito degli accertamenti sulle quantità di materiali impiegate nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate relativamente ai SAL 1 e SAL 2, applicando quanto previsto dall'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 e riconoscendo i maggiori importi dei

corrispettivi determinati sulla base dei prezziari aggiornati, nella misura del 90%.

Il Rup ha predisposto apposita Istruttoria per il riconoscimento dei maggiori oneri economici (Allegato 1).

Da tale Istruttoria si desume che l'importo del SAL 1 deve essere integrato di un valore pari a **euro 7.091,27, oltre oneri pari a euro 391,72** per oneri della sicurezza, in base al Computo metrico aggiornato ed allegato alla presente e che il SAL 2 deve essere integrato di un valore pari a **euro 2.995,49, oltre oneri pari a euro 320,51** per oneri della sicurezza, in base al Computo metrico aggiornato ed allegato alla presente.

Pertanto l'importo aggiuntivo da riconoscere per la compensazione relativa all'aumento dei materiali risulta pari ad un importo totale di **euro 10.086,76 oltre oneri pari a euro 712,23 per oneri della sicurezza (oltre oneri di legge)**.

**PRESO** altresì **ATTO** che:

La F.O. richiedente conferma la sostenibilità economico-finanziaria della proposta di adeguamento in oggetto.

autorizza il riconoscimento del maggiore onere economico sostenuto dall'Appaltatore a seguito dell'aumento del costo dei materiali, quantificato nell'importo di **Euro 10.798,99 inclusi oneri della sicurezza (oltre oneri di legge)**.

Si allega:

- Istruttoria di riconoscimento maggiore onere economico a cura del RUP (Allegato 1)

OMISSIS
---------

Il Direttore Generale  
(Pietro Pacini)  
*Firmato digitalmente ai sensi  
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*