

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016

----- O -----

COMMITTENTE

Ragione sociale: CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo;
Indirizzo (sede legale): Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino;
P. IVA: 01995120019.

APPALTO

ID Provvedimento: DB23_040;
CIG: 981039413D;
Oggetto: Fornitura di climatizzatori mobili al fine di ridurre il rischio di vulnerabilità del sistema di condizionamento dei nodi wi-pie;
Ordine interno CSI: 2023000233;
Determina a contrarre del: 04/05/2023.

CONTRATTO

Data formalizzazione : 23/05/2023, repertorio contrattuale 127/2023;
Importo contrattuale (corrispettivo, iva esclusa): 39.800,00 €;
Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze (iva esclusa): 0,00 €;
Inizio prestazioni: 22/05/2023;
Termine previsto delle prestazioni: 31/05/2023.

APPALTATORE

Ragione sociale: FRAL S.r.l.;
Indirizzo (sede legale): Viale Industria e Artigianato 23, 35010 Carmignano di Brenta PD;
Partita IVA e/o C.F.03252380286.

Consorzio per il Sistema Informativo

Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino tel. +39 011 316 81 11 fax +39 011 316 82 12 P.Iva 01995120019
Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.csi.it www.csipiemonte.it



PAGAMENTI IN ACCONTO

All'Appaltatore non sono state erogate somme in acconto.

DATA ULTIMAZIONE PRESTAZIONI

15/06/2023 (La consegna dei condizionatori è stata effettuata con un ritardo di 15 giorni rispetto al termine previsto della prestazione a seguito del ritardo di approvvigionamento dei materiali da parte del fornitore degli accessori di FRAL per problematiche inerenti alle recenti inondazioni – comunicazione del Fornitore del 30/05/2023).

il Responsabile Unico del Procedimento

CERTIFICA

che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria;

che sono state erogate prestazioni per un valore complessivo pari a euro 39.800,00 (oltre iva), e attesta che nulla è più dovuto oltre tale importo;

che l'importo complessivo di cui sopra è composto dall'importo da fatturare

AUTORIZZA

il pagamento di delle prestazioni eseguite, così come meglio specificato nel Certificato di Pagamento Finale, presente in allegato.

OMISSIS ALLEGATO

Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della regolare esecuzione che venissero di seguito accertati.

CSI-Piemonte

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Antonello Ghisaura)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

**Publicato il:
31/10/2023**