

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016

----- ○ -----

Committente

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo;
Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino;
P. Iva 01995120019.

Appalto

ID Provvedimento: ES21_021;
CIG: ZCA31B84B4;
CUP: J14H20001510005

OGGETTO: Incarico di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per la realizzazione della "Cancellata per segregazione area tecnologica";

Ordine interno CSI: 2021000211;

Provvedimento di aggiudicazione del: 04/05/2021.

Contratto

Stipulato in data 25/05/2021;

Importo contrattuale (corrispettivo, esclude l'Inarcassa e l'IVA):

8.111,25 €;

Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze (corrispettivo, esclude l'Inarcassa e l'IVA): 238,00 €;

Contributo previdenziale (onorario ed oneri di sicurezza da interferenza) al 4%: 333,97 € (IVA esclusa);

Consorzio per il Sistema Informativo

Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino tel. +39 011 316 81 11 fax +39 011 316 82 12 P.Iva 01995120019
Posta Elettronica Certificata protocollo@cert.csi.it www.csipiemonte.it



Tabella corrispettivi per prestazione:

Prestazione	Importo contrattuale (euro)	Oneri di sicurezza (euro)	Contributo Inarcassa al 4% (euro)
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	2.481,21	68,00	101,97
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	5.630,04	170,00	232,00
Totali	8.111,25	238,00	333,97
Totale imponibile (euro)	8.683,22		

Inizio prestazioni: 25/05/2021;

Termine previsto delle prestazioni: 31/12/2022.

[Appaltatore \(Professionista\)](#)

Ragione sociale: arch. Gabriella Margaira;

Indirizzo (sede legale): Corso Francia 2 – 10143 Torino (TO)

Partita IVA 04454430010 – C.F.

OMISSIS CF

[Pagamenti in Acconto](#)

All'Appaltatore è stata autorizzata la somma complessiva di 6.873,81 euro a titolo di pagamenti in acconto, come si può dedurre dalle fatture pervenute:

- Fattura n. FPA 1/22 del 20/01/2022 per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione pari a 2.651,18 euro (oltre oneri di legge);
- Fattura n. FPA 9/23 del 2/02/2023 attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione pari a 4.222,43 euro (iva esclusa).

[Data ultimazione prestazioni](#)

31/12/2022



il Responsabile Unico del Procedimento

CERTIFICA

che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria;

che sono state erogate prestazioni per un valore complessivo pari a 8.683,22 euro (oltre IVA), e attesta che nulla è più dovuto oltre tale importo;

che l'importo complessivo di cui sopra è composto dal fatturato e dall'importo da fatturare, suddiviso per anno di competenza così come di seguito rappresentato:

ANNO DI COMPETENZA	ATTIVITA' SVOLTE	IMPORTO (euro)	STATO FATTURA ¹
2021	Fatturazione opletamento del Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione	2.651,18	pervenuta
2022	Fatturazione Completamento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al 70%	4.222,43	pervenuta
2022	SAL Finale: Completamento delle attività di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione al 100%	1.809,61	da emettere

AUTORIZZA

¹Dati al 6 marzo 2023



il pagamento delle prestazioni eseguite, così come meglio specificato nel Certificato di Pagamento Finale, presente in allegato.

OMISSIS ALLEGATO

Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della regolare esecuzione che venissero di seguito accertati.

CSI-Piemonte
Il Responsabile Unico del Procedimento
(arch. Valentina Curatolo)

Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

**Publicato il:
02/11/2023**