

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. 50/2016

----- O -----

### Committente

CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo;  
Corso Unione Sovietica 216 - 10134 Torino;  
P. Iva 01995120019.

### Appalto

ID Provvedimento: ES23\_020;  
CIG: 9794436048;

OGGETTO: Fornitura e posa di due torri evaporative dell'impianto di produzione dell'acqua refrigerata a servizio degli impianti di climatizzazione del CSI Piemonte;

Ordine interno CSI: 2023000271;  
Determina a contrarre: 21/04/2023.

### Contratto

Stipulato in data 20/06/2023 - Repertorio Contratto N° 153/2023;

Importo contrattuale (corrispettivo, iva esclusa):  
114.520,50 €;

Oneri per la sicurezza derivanti da interferenze (iva esclusa):  
250,00 €;

Inizio prestazioni: 10/05/2023 – Esecuzione anticipata;

Data del kick-off / verbale di avvio delle prestazioni: 20/06/2023;

---

#### **Consorzio per il Sistema Informativo**

Corso Unione Sovietica, 216 10134 Torino tel. +39 011 316 81 11 fax +39 011 316 82 12 P.Iva 01995120019  
Posta Elettronica Certificata [protocollo@cert.csi.it](mailto:protocollo@cert.csi.it) [www.csipiemonte.it](http://www.csipiemonte.it)



Termine previsto delle prestazioni: 30/11/2023.

#### Appaltatore

Ragione sociale: Dimensione RE&F S.r.l.;

Indirizzo (sede legale): via VIII Marzo, 8 – 10095 Grugliasco (TO)

Partita IVA e/o C.F. 1994710017.

#### Data ultimazione prestazioni

27/11/2023.

### il Responsabile Unico del Procedimento

#### Certifica

che le prestazioni sono state eseguite a regola d'arte in conformità alle prescrizioni contrattuali e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria;

che sono state erogate prestazioni per un valore complessivo pari ad Euro 114.520,50 € (Euro centoquattordicicinquanteventi/50) oltre oneri di legge, e oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 250,00, e attesta che nulla è più dovuto oltre tale importo;

che l'importo complessivo di cui sopra è composto dalla somma del Certificato di Pagamento n 1 e del n. 2 finale, così come di seguito rappresentato:

| Annualità | Importo CdP | Rif. CdP       |
|-----------|-------------|----------------|
| 2023      | 57.098,95   | CdP n 1        |
| 2023      | 57.671,55   | CdP n 2 finale |



### Autorizza

il pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e delle ritenute di legge effettuate, così come meglio specificato nel Certificato di Pagamento n. 2 finale presente in allegato,

lo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Il presente certificato non esonera l'Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti e/o imperfezioni non emersi all'atto della regolare esecuzione che venissero di seguito accertati.

Firmato digitalmente:  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
Antonello Ghisaura

---

*Pubblicazione 11 dicembre 2023*

---