

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2024**

**PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A “EVOLUZIONE DATA CENTER
(GREEN ROOM AD ALTA DENSITÀ ED EFFICIENZA ENERGETICA)”
DEL CSI PIEMONTE**

II PRESIDENTE

conformemente a quanto previsto dall’art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, DÀ ATTO che nella seduta odierna:

RICHIAMATI:

- la nota ‘**Motivazioni e Modalità dell’approvvigionamento**’ predisposta dalle competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento (Allegato A) - e gli elementi di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
 - il fabbisogno espresso dalla Funzione Organizzativa “Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”, relativo all’**affidamento dei lavori relativi a “Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)” del CSI-Piemonte**;
 - il **contesto di riferimento** in cui si inserisce l’approvvigionamento e le **motivazioni** alla base dello stesso;
 - la **modalità di approvvigionamento**, in particolare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne sono alla base;
 - il **criterio di aggiudicazione**;
 - le valutazioni alla base della **determinazione del prezzo** e il **quadro economico di progetto**, da cui si evince che il valore dell’appalto ai sensi dell’art.14, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è pari ad Euro 1.166.360,98 comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad Euro 15.452,00) e degli imprevisti (pari ad Euro 106.032,82), oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.;
 - le **condizioni di esecuzione** e la **durata contrattuale**

PRESO ATTO, inoltre, che:

- la spesa prevista per l’approvvigionamento in oggetto risulta **coerente con la programmazione economico-finanziaria** del Consorzio;
- il presente approvvigionamento era contemplato nel “Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025” e nell’Elenco Annuale dei lavori 2023 (rif. CUI L01995120019202000009) adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2022 e successivamente modificati con provvedimenti

del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2023 e del 23 giugno 2023; ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.¹, l'approvvigionamento non veniva riproposto nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026" e nel relativo Elenco Annuale adottati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2023;

- il suddetto CUI era stato, infatti, già utilizzato nel 2023 per la Procedura Negoziata per l'affidamento dei lavori relativi a "Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)" del CSI-Piemonte (PN23_003) con riferimento alla quale il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 2023:
 - ✓ AUTORIZZAVA la realizzazione dei lavori relativi alla "Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)" del CSI-Piemonte;
 - ✓ APPROVAVA il progetto esecutivo dei lavori relativi alla "Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)" ed il relativo Quadro Economico, per un importo complessivo di **Euro 1.423.620,40**, comprensivo dell'importo dei lavori, degli oneri per l'attuazione dei Piani della Sicurezza, nonché delle somme a disposizione dell'Amministrazione (oneri di legge, contributo A.N.AC. e imprevisti);
 - ✓ AUTORIZZAVA l'indizione della procedura negoziata elettronica ai sensi degli articoli 25 e 50, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori
- la procedura negoziata si concludeva con esito infruttuoso in quanto nessun Operatore Economico presentava offerta²;
- allo stato attuale, nell'intento di ampliare il novero dei potenziali operatori economici, si rende necessario avviare una nuova procedura, aperta a tutti gli operatori del settore, in possesso dei necessari requisiti, finalizzata all'individuazione di un Operatore Economico in grado di realizzare i lavori relativi a "Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)" del CSI-Piemonte, sulla base del progetto esecutivo (Allegato B) come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 2023 che rimane, pertanto, immutato³.

CONSIDERATO che:

- per l'intervento in oggetto, il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**⁴, individuato nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e nell'Elenco Annuale dei lavori 2023" del CSI e contestualmente nominato è **Valentina Curatolo** in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" del Consorzio.

¹ I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo

² Come da provvedimento del RUP del 20 dicembre 2023 di presa d'atto dell'esito infruttuoso

³ Al netto degli adeguamenti operati sullo Schema di contratto considerata la diversa tipologia di procedura di gara.

⁴ Già Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- HA AUTORIZZATO la realizzazione dei lavori relativi alla “Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)” del CSI-Piemonte sulla base del progetto esecutivo dei lavori⁵ comprensivo del relativo Quadro Economico, per un importo complessivo di **Euro 1.423.620,40**, comprensivo dell’importo dei lavori, degli oneri per l’attuazione dei Piani della Sicurezza, nonché delle somme a disposizione dell’Amministrazione (oneri di legge, contributo A.N.AC. e imprevisti);
- HA AUTORIZZATO l’indizione della procedura aperta - ai sensi degli articoli 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (*come prevista dall’art. 50, c. 1, lett. d) del medesimo decreto*) - per l’affidamento dei lavori relativi a “**Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)**”, della durata di 240 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori⁶, per un importo a base di gara pari ad **Euro 1.044.876,16** (oltre oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso - pari a Euro 15.452,00 -, oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.AC. e imprevisti), da gestirsi utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel” e da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- HA DELEGATO al Direttore Generale, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. p) dello Statuto del CSI-Piemonte la definizione dei documenti di gara, tramite l’emanazione di apposito atto di approvazione degli stessi da effettuarsi entro 30 giorni dalla data dell’odierna seduta, esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal Consiglio stesso con la presente deliberazione – tutti gli specifici elementi atti a precisare nel dettaglio e completare la suddetta documentazione di gara

Si allega:

- “Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento” (Allegato A)
- “Elaborati di progetto” (Allegato B)

OMISSIS

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

(Letizia Maria Ferraris)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

⁵ Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 2023

⁶ Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. la consegna dei lavori dovrà avvenire entro 45 giorni decorrenti dalla stipula del contratto fatta salva, in caso di motivata - al ricorrere delle motivazioni di cui al comma 8 dell’art. 17, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o delle ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo -, la possibilità per il Consorzio di procedere all’esecuzione anticipata del contratto stesso.

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	CUP	Approvvigionamento continuativo
2024000012	G18-2298-PTGR	45262700-8-023; 45262700-8-000; 45331000-6-000	L01995120019202000009	J14B19001110005	NO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2024**

MOTIVAZIONI E MODALITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**INDIZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI
RELATIVI A "EVOLUZIONE DATA CENTER (GREEN ROOM AD ALTA DENSITÀ
ED EFFICIENZA ENERGETICA)" DEL CSI PIEMONTE**

1. Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento è l'esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per la realizzazione di un nuovo Data Center "Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)" del CSI-Piemonte.

L'intervento prevede le seguenti attività:

- Opere edili:
 - Risanamento della muratura umida nelle zone oggetto di umidità di risalita capillare, nel Nuovo locale Green Room e sull'anello CED;
 - Demolizioni, rimozioni e smaltimento detriti edili;
 - Applicazione di idropittura previa raschiatura o lavatura di vecchie tinte;
 - Rimozione e smaltimento pavimentazione galleggiante attuale;
 - Fornitura e posa nuova pavimentazione galleggiante;
- Impianti Fluidomeccanici:
 - Rimozione e smaltimento impianto UTA-CED;
 - Rimozione e smaltimento impianto fluidomeccanico presente nella sala;
 - Nuovo impianto di ventilazione della sala oggetto di intervento con fornitura e posa di una nuova Unità di Trattamento Aria e isolamento termico anticondensa a servizio di tutto il Data Center;
- Impianto di climatizzazione:
 - Installazione di n°4 condizionatori di precisione di tipo under;
 - Realizzazione impianto di distribuzione idronica a due vie;
 - Realizzazione di circuito chiuso di recupero calore tra UTA ed estrattore e installazione di sonde di temperatura e umidità interne ed esterne alle isole rack della sala;
- Impianti elettrici e speciali:
 - Alimentazioni. Saranno presenti 3 tipi di alimentazione:
 - Doppia Alimentazione continua sottesa a gruppi di continuità: a servizio apparati ed utenze ICT con fornitura e posa due linee

- indipendenti facenti capo a due cabine di trasformazione indipendenti;
- Doppia Alimentazione preferenziale di condizionamento: a servizio degli impianti di condizionamento delle sale CED di cui sopra;
 - Alimentazione ordinaria proveniente dall'ente distributore: illuminazione ordinaria di servizio e FM;
- Impianto protezione sovratensioni;
 - Fornitura e posa di quadri elettrici;
 - Doppio Impianto distribuzione ridondato di forza motrice e dati con posa canaline di distribuzione;
 - Impianto antincendio;
 - Impianto rilevazione fumo;
 - Impianto di spegnimento automatizzato;
 - Sistema di monitoraggio e controllo dell'impianto elettrico e termoidraulico.

Ai sensi della normativa in materia di appalti di Lavori Pubblici, gli interventi oggetto del presente approvvigionamento appartengono alle categorie OG11 (Impianti tecnologici) e OG1 (Edifici civili ed industriali).

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

A seguito degli interventi di razionalizzazione degli spazi del Centro Elaborazione Dati dello scorso 2018 si è resa disponibile una sala di circa 250 mq; vista la necessità di incrementare gli spazi ad uso Data Center, motivata dall'aumento di richieste da parte dei clienti di nuovi server da collocare presso il CED del Consorzio, si è deciso di attrezzare questa nuova sala allestendola con impianti ad elevata efficienza energetica e a garantita affidabilità, sulla base dei requisiti dettati dalla norma TIA-942-B di livello III o un livello equivalente definito da norme e standard di ridondanza, affidabilità e continuità similari. La Sala, – denominata “*Green Room*” – è tinteggiata di colore verde.

Con riferimento all'intervento in oggetto, nel 2020, erano stati affidati gli incarichi professionali di Progettazione e Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione, verifica ai fini della validazione del progetto; nel corso del 2024, si procederà anche con l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'incarico di collaudo.

A seguito dell'evento pandemico COVID e della necessità di porre in essere attività prioritarie con impatti sull'efficientamento energetico, l'affidamento dei lavori per l'“Evoluzione Data Center”(Green Room ad alta densità ed efficienza energetica) ha subito un arresto fino a fine 2022. Ciò ha comportato, ai fini dell'avvio della procedura per l'affidamento dei lavori, la necessità di procedere all'aggiornamento del progetto esecutivo, risalente al 2020¹, nonché dell'importo da porre a base di gara, adeguandolo al Prezziario della Regione Piemonte in vigore².

Nella seduta del 20 ottobre 2023 il Consiglio di Amministrazione autorizzava la realizzazione dei lavori relativi alla “Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)” del CSI-Piemonte, approvava il progetto esecutivo aggiornato

¹ Il progetto esecutivo redatto nel 2020 relativo ai lavori in oggetto era stato validato in data 30 dicembre 2020, con verbale del RUP. Il progetto esecutivo aggiornato è stato validato dal RUP con verbale del 16 ottobre 2023.

² Approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 (B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023)

dei lavori stessi e autorizzava l'indizione della procedura negoziata elettronica³, da gestire mediante l'utilizzo del sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel".

La procedura negoziata si concludeva con esito infruttuoso in quanto nessun Operatore Economico presentava offerta⁴.

Visto quanto sopra sintetizzato, nell'intento di ampliare il novero dei potenziali operatori economici, si rende necessario avviare una nuova procedura, aperta a tutti gli operatori del settore, in possesso dei necessari requisiti, finalizzata all'individuazione di un Operatore Economico in grado di realizzare i lavori relativi a "Evoluzione Data Center (Green Room ad alta densità ed efficienza energetica)" del CSI-Piemonte, sulla base del progetto esecutivo come approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 ottobre 2023 che rimane, pertanto, immutato⁵.

3. Durata e Spesa prevista

3.1. Durata

La consegna dei lavori⁶ agli esecutori dovrà avvenire non oltre 45 giorni dalla stipula del Contratto fatta salva, in caso di motivata urgenza⁷, la possibilità per il Consorzio di procedere all'esecuzione anticipata del contratto stesso. In ogni caso, la durata dei lavori è fissata in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori e saranno considerati conclusi soltanto dopo l'emissione del Certificato di Collaudo, che verrà redatto non oltre sei mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto della presente nota.

3.2. Spesa prevista

L'importo complessivo posto a base di gara, relativo ai lavori oggetto dell'approvvigionamento, determinato sulla base del Computo Metrico Estimativo, è pari ad **Euro 1.044.876,16** (oltre oneri di legge, imprevisi⁸ e spese per contributo A.N.AC.) oltre oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro **15.452,00** (oltre oneri di legge).

L'importo a base di gara comprende i costi per la manodopera (non ribassabili) pari ad **Euro 232.813,00** come risulta dal documento di progetto "Quadro incidenza della mano d'opera".

Ai sensi dell'art. 41, c. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

³ Ai sensi degli articoli 25 e 50, c. 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

⁴ Come da provvedimento del RUP del 20 dicembre 2023 di presa d'atto dell'esito infruttuoso

⁵ Al netto degli adeguamenti operati sullo Schema di contratto considerata la diversa tipologia di procedura di gara

⁶ Ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

⁷ Al ricorrere delle motivazioni di cui al comma 8 dell'art. 17, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. o delle ragioni di urgenza di cui al comma 9 del medesimo articolo.

⁸ Ai sensi dell'art. 5 Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Gli importi sopra descritti sono da considerare suddivisi tra il 2024 e il 2025, come riportato nelle tabelle seguenti:

Anno	Categorie	Importo	Importo	Importo	Totale
		Lavori	Oneri Sicurezza	Imprevisti 10%	
2024	OG11 – Impianti tecnologici	679 419,98 €	10 047,66 €	68 946,77 €	758 414,41 €
2024	OG1 – Edifici civili e industriali	104 237,14 €	1 541,34 €	10 577,85 €	116 356,33 €
2025	OG11 – Impianti tecnologici	226 473,33 €	3 349,22 €	22 982,25 €	252 804,80 €
2025	OG1 – Edifici civili e industriali	34 745,71 €	513,78 €	3 525,95 €	38 785,44 €
	Totale	1 044 876,16 €	15 452,00 €	106 032,82 €	1 166 360,98 €
	* di cui 232.813,00 di Costi relativi alla manodopera				

L'importo dei lavori è stato calcolato nell'ambito della progettazione esecutiva utilizzando il Prezzario Regione Piemonte Edizione 2023⁹, fatta eccezione per alcune attività non presenti nel suddetto Prezzario, per le quali è stato necessario redigere specifiche analisi di mercato, ai fini della determinazione dei nuovi prezzi.

Quadro Economico di Progetto

Quadro Economico	
A) Importo di progetto:	
a1) importo lavori al netto degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza (<i>compresi costi della manodopera pari ad euro 232.813,00 - non soggetti a ribasso - fatto salvo quanto disposto ai sensi dell'art. 41, c. 14 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.</i>)	€ 1.044.876,16
a2) importo per l'attuazione dei piani della sicurezza (<i>non soggetto a ribasso</i>)	€ 15.452,00
Totale A)	€ 1.060.328,16
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:	
b1) Imprevisti 10% ai sensi dell'art. 5 Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	€ 106.032,82
b2) Spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti (<i>al lordo degli oneri previdenziali</i>) relative a:	
b2.1) progettazione (<i>importo contrattuale</i>)	€ 71.035,24
b2.2) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (<i>importo contrattuale</i>)	€ 10.158,17
b2.3) direzione lavori (<i>importo contrattuale</i>)	€ 37.870,93
b2.4) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (<i>importo contrattuale</i>)	€ 23.301,98

⁹ Approvato con D.G.R. n. 6-6521 del 20/02/2023 - B.U. n. 8 s.o. n. 3 del 23/02/2023

b2.5) Attività di supporto al RUP per l'Attività di Validazione	€ 11.068,00
b3) spese per pubblicità, contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche	€ 660,00
b4) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 19.500,00
b5) IVA ed eventuali altre imposte:	
b5.1) IVA di A)	€ 233.272,20
b5.2) IVA di b1)	€ 23.327,22
b5.3) IVA di b2) e b4)	€ 38.045,55
Totale B)	€ 574.272,11
Importo Complessivo del Progetto A) + B)	€ 1.634.600,27
Importo totale al netto delle spese tecniche finanziate nell'ambito dei singoli affidamenti	€ 1.423.620,40

Il **valore dell'appalto** ex art. 14, c, 4 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. è quindi pari a Euro 1.166.360,98, comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso (pari ad Euro 15.452,00) e degli imprevisti (pari ad Euro 106.032,82), oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.A.C.

Ai sensi dell'art. 120, c. 9, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., il Consorzio, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, si riserva la facoltà di esercitare il quinto di legge in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo contrattuale che verrà determinato in esito all'aggiudicazione della procedura di gara in oggetto.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'approvvigionamento in oggetto, la cui spesa prevista è contemplata nel Piano delle Attività 2024 del CSI Piemonte (Allegato A2.2 - Programma Triennale dei Lavori 2024-2026) con natura di investimento, era incluso nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025" adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2022 e successivamente modificato con provvedimenti del Consiglio di Amministrazione del 21 aprile 2023 e del 23 giugno 2023, in particolare:

CUI: L01995120019202000009;

CUP: J14B19001110005;

RUP: Valentina Curatolo;

OGGETTO: "EVOLUZIONE DATA CENTER (GREEN ROOM AD ALTA DENSITA' ED EFFICIENZA ENERGETICA)"

IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 1.436.829,00.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 dell'Allegato I.5 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.¹⁰, l'approvvigionamento non veniva riproposto nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2024-2026" adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12 dicembre 2023.

5. Verifica parametri prezzo-qualità di Convenzioni CONSIP/SCR-Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Relativamente alla tipologia di approvvigionamento oggetto d'appalto, al fine di adempiere all'obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A., si è proceduto alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.

Alla data di sottoscrizione della presente nota, il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alle disposizioni ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 50001:2018 e verranno previste misure specifiche atte a garantire l'uso razionale dell'energia.

8. Conformità alle disposizioni ISO 14001:2015

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 14001:2015 e verranno previste misure specifiche atte a garantire l'uso razionale dell'energia.

9. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro

10. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

¹⁰ I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel programma successivo

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione della norma ISO 22301:2019 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la continuità operativa dei servizi erogati.

11. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 20000-1:2018 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.

12. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

13. Modalità di approvvigionamento

Alla luce di quanto sopra esposto, visti il "*Regolamento in materia di approvvigionamenti*" del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto tramite l'espletamento di una Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. (*come prevista dall'art. 50, c. 1, lett. d) del medesimo decreto*).

La procedura verrà gestita - ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. - utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"¹¹ e verrà aggiudicata applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, c. 2, lett. f) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., secondo la seguente articolazione:

Valutazione tecnica	Max 75 punti/100
Valutazione economica	Max 25 punti/100

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l'entità dell'appalto non preclude la partecipazione di piccole e medie imprese. Inoltre, l'aggiudicazione suddivisa fra più operatori potrebbe determinare delle difficoltà nella gestione, operativa e funzionale, dell'appalto stesso.

Per l'approvvigionamento in oggetto, il **Responsabile Unico del Progetto (RUP)**¹², individuato nel "Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 e nell'Elenco Annuale dei lavori 2023" e contestualmente nominato è **Valentina Curatolo** in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Ufficio Tecnico" del Consorzio.

Al visto di:
Funzione Organizzativa
"Acquisti"
(Barbara Gallizia)

¹¹ Accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

¹² Già Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa
“Amministrazione, Finanza e Controllo”
(Carlo Vinci)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Alla firma di:

Il RUP

Funzione Organizzativa
“Ufficio Tecnico”

(Valentina Curatolo)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa
“Ufficio Tecnico e Servizi Aziendali”
(Sante Lorenzo Carbone)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi Aziendali”
(Antonello Ghisaura)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Pubblicato il 04 marzo 2024