

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2023**

**PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA PER L'ACQUISIZIONE
DI SISTEMI DI CABLAGGIO STRUTTURATO, FORNITURE TECNICHE E SERVIZI
ACCESSORI PER I DATA CENTER E I LOCALI TECNICI DEL CSI-PIEMONTE
MEDIANTE ACCORDO QUADRO**

II PRESIDENTE

conformemente a quanto previsto dall'art. 12.4 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte, DÀ ATTO che nella seduta odierna,

RICHIAMATA:

- la nota **'Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento'** predisposta dalle competenti Funzioni Organizzative del CSI-Piemonte - che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A) - e gli elementi di dettaglio ivi riportati, riguardanti nello specifico:
 - il fabbisogno espresso dalla Funzione Organizzativa "Infrastrutture", relativo all'**acquisizione di sistemi di cablaggio strutturato, forniture tecniche e servizi di installazione per i Data Center e i locali tecnici del CSI Piemonte mediante Accordo Quadro¹**;
 - il **contesto di riferimento** in cui si inserisce l'approvvigionamento e le **motivazioni** che hanno determinato la richiesta;
 - la **modalità di approvvigionamento**, in particolare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne sono alla base;
 - il **criterio di aggiudicazione**;
 - le valutazioni alla base della **determinazione del prezzo** e il **prospetto economico complessivo dell'appalto**, da cui si evince che il valore dell'appalto² ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è pari ad Euro **1.000.000,00** (oltre oneri di legge e spese per contributo A.N.AC.) comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso - pari a Euro **600.00** (oltre oneri di legge) - salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri derivanti da rischi di interferenza, come definiti per mezzo di apposito DUVRI³;
 - le **condizioni di fornitura** e la **durata contrattuale**;
 - **gli esiti dell'istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.** dai quali si evince che per l'approvvigionamento in oggetto ricorrono le condizioni **per l'acquisto in deroga ex art. 1, c. 516 della suddetta Legge**;

¹ Ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

² Ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

³ Documento Unico di Valutazione dei Rischi (art. 26, c. 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

CONSIDERATO che:

- la deroga **ex Legge 208/2015 e s.m.i.** deve essere motivatamente autorizzata dall'Organo di vertice amministrativo del Consorzio;
- dato il valore dell'appalto, superiore a 150.000,00 Euro (oltre oneri di legge), in linea con l'iter deliberato dall'Assemblea consortile nelle sedute del 21 marzo 2016 e del 14 gennaio 2019, l'autorizzazione all'acquisto in deroga è di competenza del Consiglio di Amministrazione;

PRESO, inoltre, **ATTO** che:

- vi è la necessità di modificare il "Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024"⁴ del CSI-Piemonte per le motivazioni e con le specifiche riportate nel documento "Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento";

VISTO che:

- per l'approvvigionamento in oggetto, il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)** individuato nel "Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023" è **Stefano Lista**, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa "Infrastrutture" del Consorzio.

il CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- HA APPROVATO la modifica al "Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024" del CSI-Piemonte nei termini proposti;
- HA AUTORIZZATO il CSI-Piemonte, *ex art. 1 comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i.*, a procedere all'approvvigionamento in oggetto in deroga agli obblighi di cui all'art. 1, commi 512 e 514 della Legge 208/2015 e s.m.i.;
- HA APPROVATO l'indizione della gara europea⁵ per l'**acquisizione di sistemi di cablaggio strutturato, forniture tecniche e servizi accessori per i Data Center e i locali tecnici del CSI Piemonte mediante Accordo Quadro**⁶, tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"⁷, per un periodo di durata di 30 mesi dalla accettazione del primo ordinativo di fornitura, per un importo massimo stimato di spesa pari ad Euro **799.400,00** (oltre oneri di legge, spese per pubblicità e spese per contributo A.N.A.C.), oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro **480,00** (oltre oneri di legge), salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri, come definiti per mezzo di apposito DUVRI;
- HA AUTORIZZATO l'**opzione di proroga** del contratto, ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, per un importo massimo stimato di spesa pari ad Euro **200.000,00** (oltre oneri di legge), oltre oneri per

⁴ Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nelle sedute del 16 dicembre 2022

⁵ Ai sensi degli artt. 58 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

⁶ Ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

⁷ Accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

la sicurezza derivanti da interferenza pari a **Euro 120,00** (oltre oneri di legge), salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri, come definiti per mezzo di apposito DUVRI;

- HA APPROVATO il prospetto economico complessivo dell'appalto contenuto nel Documento Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento;
- HA DELEGATO al Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. p) dello Statuto del CSI-Piemonte, la definizione dei documenti di gara, tramite l'emanazione di apposito atto di approvazione degli stessi da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla data dell'odierna seduta, esplicitando e definendo – entro i limiti approvati dal Consiglio stesso con la presente deliberazione – tutti gli specifici elementi atti a precisare nel dettaglio e completare la suddetta documentazione di gara;
- HA DELEGATO il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. p) dello Statuto del CSI-Piemonte, a procedere con l'aggiudicazione della presente procedura nell'eventualità in cui la calendarizzazione delle sedute del CdA non consenta il rispetto dei termini fissati per la conclusione dei procedimenti di cui al D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, con Legge n. 120/2020;
- HA DEMANDATO ai competenti uffici del Consorzio tutte le azioni funzionali ad ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1, c. 516, della L. 208/2015 e s.m.i.

Si allega:

- "Motivazioni e Modalità dell'Approvvigionamento" (Allegato A)

Il Segretario del
Consiglio di Amministrazione

(Pietro Pacini)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Il Presidente del
Consiglio di Amministrazione

(Letizia Maria Ferraris)

*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

RdA	WBS	Codice Materiale CSI	CUI	Approvvigionamento continuativo
2023000026	G18-1101-FMGM	32421000-0-000	F01995120019202300019	NO
2023000027	G18-1101-FMGM	32421000-0-000	F01995120019202300020	NO

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2023**

MOTIVAZIONI E MODALITÀ DELL'APPROVVIGIONAMENTO

**INDIZIONE DELLA GARA EUROPEA PER L'ACQUISIZIONE DI SISTEMI
DI CABLAGGIO STRUTTURATO, FORNITURE TECNICHE E SERVIZI
ACCESSORI PER I DATA CENTER E I LOCALI TECNICI DEL CSI-
PIEMONTE MEDIANTE ACCORDO QUADRO**

Premessa

Il presente documento costituisce parte integrante e sostanziale del “progetto di fattibilità tecnica ed economica”, di cui all’art. 23, comma 15 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., unitamente alla documentazione complessiva della procedura di approvvigionamento.

1. Oggetto

Oggetto del presente approvvigionamento è l’acquisizione di sistemi di cablaggio strutturato, forniture tecniche e servizi accessori, di seguito così articolati:

- A. fornitura e installazione beni prodotti da Reichle & De-Massari** appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
 - sistemi passivi e strutturali di trasmissione dati in fibra ottica e in rame ad alta capacità e densità;
 - patch cord in fibra ottica e in rame di ultima generazione;

- B. fornitura e installazione beni prodotti da Schneider-APC** appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
 - rack 19” e sistemi di compartimentazione di rack attigui;
 - accessori per l’installazione degli stessi e l’alloggiamento di dispositivi al loro interno;
 - sistemi di distribuzione dell’energia elettrica all’interno dei rack;
 - sensori di rilevamento dei parametri ambientali;
 - sistemi di sicurezza fisica per i rack 19”;

- C. fornitura e installazione di strutture di canalizzazione verticale (catenarie) per rack e giunti EI120** da interconnettersi ai sistemi di canalizzazione esistente;

D. **servizi professionali** per la messa in esercizio di forniture tecniche, sistemi di cablaggio e apparati per il Data Center.

Si evidenzia che relativamente all'approvvigionamento dei Prodotti e Servizi di cui sopra - vista la necessità di rispondere in tempi rapidi ad esigenze di servizio non prevedibili, generate dai fabbisogni degli Enti/Clienti - non è possibile quantificare a priori l'esatta quantità di ogni singolo articolo oggetto di acquisizione.

In questa logica, pertanto, il Consorzio propone l'indizione di una procedura tramite **Accordo Quadro** a norma dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/16, fissando nella *lex specialis* esclusivamente **l'importo massimo spendibile** e i relativi prezzi.

Tale impostazione è in linea con i principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria,¹ secondo la quale - al fine di garantire il rispetto dei principi della parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza - l'unico elemento che necessariamente deve essere indicato in un Accordo Quadro è il "**massimale**" che ogni committente può chiedere all'appaltatore, ossia il valore economico massimo reso disponibile per l'approvvigionamento prestabilito.

Dall'esito della procedura discenderà la formalizzazione di un **Accordo Quadro**, concluso con un solo operatore economico in cui saranno indicati **l'importo massimo di spesa disponibile** dichiarato dal Consorzio, rispetto al quale non sussisterà garanzia alcuna di completa fruizione, in quanto i Prodotti e i Servizi che verranno acquisiti saranno individuati – esclusivamente - sulla base delle necessità e dei fabbisogni che emergeranno nel corso di validità dell'Accordo medesimo. Le relative **condizioni economiche saranno rappresentate dai prezzi indicati nei Listini** dei Prodotti messi a disposizione dai Produttori e dalle tariffe dei Servizi professionali, proposti in gara, dedotti della percentuale di ribasso offerto dall'Aggiudicatario (individuato tra i **Rivenditori partner** dei Produttori): tali valori, in combinato disposto con le quantità dei Prodotti e dei Servizi oggetto dei singoli ordinativi, permetterà di determinare i corrispettivi di competenza dell'Appaltatore.

Quanto sopra, tenendo in ogni caso conto che a partire dalla **seconda annualità** di vigenza del contratto d'appalto, fermo restando la percentuale di sconto offerto in sede di gara, i **Produttori** potranno proporre – con cadenza annuale - dei Listini Ufficiali dei Prodotti con l'evidenza dei prezzi unitari aggiornati, di riferimento per le eventuali nuove acquisizioni.

Si precisa che relativamente alla componente "Servizi professionali" (lett.d) par.1) troverà, invece, applicazione l'art.106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

La consegna dei Prodotti e dei Servizi elencati nei singoli Ordinativi dovrà avvenire ciascuna in un'unica soluzione, entro massimo 60 giorni solari dalla data di ricezione del corrispondente *ordinativo di servizio*, presso i Data Center ed i locali tecnici gestiti dal CSI-Piemonte sul territorio nazionale.

¹ Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 19/12/2018, causa C-216/2017 e Corte di Giustizia UE, Sez. IV, 17/6/2021, causa n. C-23/20.

2. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

2.1 Precedenti approvvigionamenti

Nel corso del 2021 - in ragione di analoghe esigenze allora emerse di approvvigionamento tecnico - è stata condotta una consultazione preliminare di mercato (APIM21_002) che ha ottenuto la risposta da 13 Società e ha consentito la definizione di un quadro dettagliato delle soluzioni di mercato disponibili e delle relative quotazioni economiche.

Tali informazioni tecniche ed economiche sono state successivamente elaborate ed utilizzate ai fini della predisposizione della Gara Europea a Lotti per l'acquisizione di sistemi di cablaggio strutturato e forniture tecniche per i Data Center e i locali tecnici del CSI-Piemonte mediante Accordo Quadro (GA21_003)² - **Lotto 1 – “Sistemi di cablaggio strutturato”** e **Lotto 2 – “Forniture tecniche”** - per un importo complessivo pari a Euro 889.300,00 (oltre oneri di legge) e oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenze pari a Euro 10.700,00 (oltre oneri di legge).

Mediante aggiudicazione del Lotto 1 “Sistemi di cablaggio strutturato” è stato quindi già predisposto un sistema "strutturato" di collegamenti fisici tra le diverse componenti presenti per la nuova storage area network basato su tecnologia del produttore così selezionato “**Reichle & De-Massari AG**”; per contro l'affidamento del Lotto 2 “Forniture tecniche” ha consentito la continuità tecnologica con le precedenti forniture basate sulle soluzioni del produttore “**Schneider Electric SE**”³.

Nel corso del 2022, in ragione delle sopravvenute esigenze di crescita delle soluzioni di Cloud Computing offerte dal CSI-Piemonte ai propri Clienti, sono state attivate le dovute integrazioni nell'ambito del “quinto d'obbligo” dell'Accordo Quadro in essere per entrambi i Lotti:

- Lotto 1 (SQ22_004) per un importo complessivo pari a Euro 65.848,24 (oltre oneri di legge)
- Lotto 2 (SQ22_003) per un importo complessivo pari a Euro 21.555,29 (oltre oneri di legge)

saturo di conseguenza i massimali di spesa previsti.

2.2 Contesto attuale

Nei Data Center di medie e grandi dimensioni analoghi a quelli del CSI-Piemonte si rileva una profonda revisione tecnologica per innalzare i livelli prestazionali della capacità di elaborazione, di memorizzazione e trasmissione dati. Ciò, anche in ragione dell'aggiornamento normativo e regolamentare connesso, come di seguito dettagliato. In termini di Cabling System, qui in oggetto, l'evoluzione risulta indispensabile per consentire la gestione della mole crescente di dati scambiati dalle piattaforme cloud e storage, e per garantire le necessarie performance in

² Indizione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 aprile 2021.

³ Aggiudicazione di entrambi i Lotti deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 settembre 2021.

termini di velocità e affidabilità richieste dalla rete. Si ritiene plausibile che tale fenomeno possa subire ulteriori accelerazioni alimentato oltretutto dalla necessità di raggiungere gli obiettivi di conformità richiesti dalla ACN (Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale) ai fini della qualificazione Service Provider per le P.A.

Detta prevista evoluzione per il CSI deve anche tenere conto del fatto che con i precedenti approvvigionamenti – come sopra richiamato - è stata individuata l'attuale soluzione di cablaggio basata su tecnologia **Reichle & De-Massari**, che ha consentito di avviare, anche per il CSI-Piemonte, l'adozione del modello infrastrutturale attuale che garantisce:

- maggiori prestazioni nelle comunicazioni;
- affidabilità operativa e manutentiva delle infrastrutture;
- riduzione della quantità e delle tipologie di prodotti da mantenere come scorte presso il magazzino;
- maggiore flessibilità evolutiva;
- piena conformità normativa (TIA 942B e BICSI come da linee guida Agid/ACN).

In via complementare a tale modello evolutivo, la continuità tecnologica relativa alle forniture tecniche **Schneider Electric** ha permesso di integrare la distribuzione della sensoristica dei sistemi di rilevazione e monitoraggio dei parametri ambientali dei data center (temperatura, umidità, etc..) e di acquistare gli armadi tecnici (rack) destinati all'ampliamento delle componenti hardware dei Data Center di Torino e Vercelli e degli apparati di rete del backbone Wi-Pie.

2.3 Motivazioni della nuova acquisizione

L'acquisizione dei prodotti e dei servizi oggetto del presente approvvigionamento, con le modalità precedentemente illustrate, risulta indispensabile ai fini del raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- soddisfacimento dei nuovi fabbisogni derivanti dalla forte crescita delle soluzioni cloud offerte dal CSI-Piemonte e richieste di nuovi Enti/Clienti;
- completamento della messa in esercizio della soluzione di cabling system già adottata per tutte le risorse dei Data Center e dei locali tecnici del CSI-Piemonte;
- predisposizione di un impianto contrattuale flessibile che consentirà di allestire nuovi spazi tecnici con costi e tempi certi e stabili.

In particolare, per ragioni di compatibilità meccanica, in quanto le parti di nuova acquisizione dovranno essere installate in impianti e arredi tecnici già presenti presso i data center del Consorzio, e di compatibilità logica con gli strumenti di governo e monitoraggio degli stessi, gli obiettivi sopra riportati risultano raggiungibili esclusivamente mediante l'approvvigionamento delle tecnologie che compongono il Cabling System attualmente presente in Consorzio, ovvero **Reichle & De-Massari AG e Schneider Electric SE**.

3. Durata e spesa prevista

L'Accordo Quadro che verrà stipulato in esito all'aggiudicazione della presente procedura avrà decorrenza dalla stipula o dall'eventuale esecuzione anticipata dello stesso⁴, e durata di **30 mesi** dalla accettazione del primo ordinativo di fornitura, fatto salvo il preventivo esaurimento dell'importo complessivo offerto dall'Aggiudicatario.

Qualora alla scadenza del contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale **estensione temporale** del contratto fino al totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

Il CSI-Piemonte si riserva inoltre la facoltà di avvalersi dell'**opzione di proroga⁵ per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi**, cautelativamente prevista al fine di garantire la continuità di acquisizione delle forniture e servizi qualora, in prossimità della scadenza contrattuale, si rendesse necessario soddisfare nuove esigenze di evoluzione e adeguamento, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente.

Per l'approvvigionamento in oggetto l'importo complessivo di spesa stimato, comprensivo dell'importo imputato all'eventuale proroga per un periodo massimo di sei mesi, è pari a Euro **999.400,00** (oltre oneri di legge, spese per contributo A.N.AC., spese di pubblicità) e oltre oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro **600,00** (oltre oneri di legge).

L'importo complessivo è stato determinato tenendo conto dei seguenti fattori:

- il progetto di evoluzione qualitativa e quantitativa delle componenti presenti nei *Data Center*;
- il fabbisogno stimato per il medio periodo e la necessaria flessibilità di acquisto;
- le risultanze tecnico – economiche quali rilevate in esito alla sopracitata Consultazione preliminare di mercato.

Con riferimento all'opzione di proroga del contratto per un periodo massimo di ulteriori 6 mesi, l'importo stimato di spesa è al più pari ad **Euro 200.000,00** (oltre oneri di legge) e oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a **Euro 120,00** (oltre oneri di legge).

3.1 Prospetto economico complessivo dell'appalto

A) Importo a base di gara per il servizio oggetto d'appalto		
A1	Importo complessivo massimo di spesa	799.400,00
	Totale A	799.400,00
B) Importo oneri relativi alla sicurezza derivanti da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso		
B1	Oneri per la sicurezza	480,00

⁴ Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020.

⁵ Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

		Totale B	480,00
		Totale A+B	799.880,00
C) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
C1	Spese per contributo A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione)		5.000,00
C2	Importo stimato di spesa per eventuale proroga ai sensi dell'art. 106, c. 11 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (massimo 6 mesi)		200.000,00
C3	Oneri per la sicurezza C2		120,00
	<i>IVA ed eventuali altre imposte</i>		
C4	IVA (al 22%) di A		175.868,00
C5	IVA (al 22%) di B		105,60
C6	IVA (al 22%) di C2		44.000,00
C7	IVA (al 22%) di C3		26,40
		Totale C	425.120,00
		Totale A + B + C	1.225.000,00

Il **valore dell'appalto** ex art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è quindi pari ad **Euro 1.000.000,00** (oltre oneri di legge, spese per pubblicità e contributo A.N.A.C.), comprensivo degli oneri per la sicurezza derivante da rischi di interferenza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro **600,00** (oltre oneri di legge) - salva un'eventuale diversa determinazione degli oneri, come definiti per mezzo di apposito DUVRI.

Trattandosi di fornitura con posa in opera dei componenti acquisiti (installazione e configurazione) risultano applicabili al presente affidamento gli artt. 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 23 c. 16 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nell'importo complessivo di spesa sono inclusi i costi relativi alla manodopera, il cui valore è stimato – tenendo conto dell'incidenza economica dei servizi rispetto al complesso dell'appalto - secondo la seguente ripartizione:

Figura Professionale	N° Gg stimate	Costo a giornata	Costo Totale
Project Manager	32	146,51	4.688,32 €
Sistemista Data Center Senior	62	125,13	7.758,06 €
Sistemista Data Center Junior	222	103,32	22.937,04 €
Importo totale stimato manodopera			Euro 35.383,42

Al fine di dare evidenza del rispetto dei costi minimi previsti dal CCNL "Commercio e Servizi" individuato come riferimento, si indica qui di seguito l'inquadramento della figura professionale coinvolta nelle attività di manodopera:

Figura Professionale	Livello CCNL Commercio e Servizi dal 1/09/2021	Retribuzione a Giornata	Retribuzione Oraria
Project Manager	Quadro	132,14	16,52
Sistemista Data Center Senior	Livello 1	112,88	14,11
Sistemista Data Center Junior	Livello 2	101,38	12,67

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale

L'importo complessivo di spesa prevista per l'approvvigionamento in oggetto, che ha la natura di investimento, è previsto all'interno del "Piano degli Investimenti 2023-25" (Allegato 2 al "Piano di Attività 2023" del CSI-Piemonte)⁶, con la seguente previsione per le singole annualità:

2023	2024	2025	2026	Importo Totale
Euro 300.000,00	Euro 200.000,00	Euro 300.000,00	Euro 200.000,00	Euro 1.000.000,00

All'interno di tali cornici di spesa, si darà corso all'acquisto solo se i relativi ammortamenti e servizi correlati troveranno copertura all'interno delle CTE/PTE di tutti gli Enti Consorziati che utilizzano i servizi del Data Center per l'erogazione dei servizi in continuità (disponibili quindi anche per gli anni successivi) in ambito Server Farm, Virtual Data Center e Nivola.

L'approvvigionamento in oggetto è contemplato nel "Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024"⁷ del CSI-Piemonte (rif. CUI F01995120019202300019, "Cablaggio strutturato: evoluzione Data Center, DR, siti WiPie" per un importo di 500.000,00 Euro e F01995120019202300020, "Cablaggio strutturato: evoluzione Data Center, DR, siti WiPie (nuove tecnologie)" per un importo di 500.000,00 Euro).

Relativamente al CUI F01995120019202300020, si rende necessario procedere all'indizione nel 2023, poiché sussiste l'esigenza di garantire quanto indicato al paragrafo 2.3, anticipando quindi l'annualità rispetto a quella preventivata, ovvero 2024.

Si dà atto che la variazione in questione rientra nella fattispecie di cui all'art. 7, c. 8, lett. d) del D.M. n. 14/2018: *"l'anticipazione alla prima annualità dell'acquisizione di una fornitura o di un servizio ricompreso nel programma biennale degli acquisti"*.

5. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come *"Legge di Stabilità 2016"*), in particolare all'art. 1, commi 512-516, impone alle Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA

⁶ Approvato dall'Assemblea degli Enti Consorziati del 21 dicembre 2022

⁷ Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2022

(c.d. “*elenco ISTAT*”) l’obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei “*Soggetti Aggregatori*”, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha conformato - in via prudenziale - il proprio *iter* autorizzativo per gli “*acquisti IT*” a quanto disposto dalla normativa sopra richiamata.

Poiché l’appalto in questione si configura come “*acquisto IT*”, si è quindi proceduto alla verifica della sussistenza di eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l’appalto intende rispondere.

Alla data di sottoscrizione della presente nota “*Motivazioni e Modalità dell’Approvvigionamento*”, il riscontro è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., di SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro che proponga soluzioni tecnologiche adeguate agli obiettivi del progetto evolutivo che si intendono raggiungere; in particolare, si precisa che la Convenzione Consip denominata “*Reti Locali 7*” prevede componenti di cablaggio strutturato che non rispettano i requisiti minimi richiesti in termini di performance e tipologia.
- per quanto concerne il canale Consip del “*Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)*” si rileva la mancanza della categoria merceologica relativa alla fornitura prevista tale per cui non risulta possibile gestire la procedura in oggetto mediante l’apposita piattaforma messa a disposizione dalla Consip S.p.A.

Stante la situazione sopra delineata, non risultando possibile l’approvvigionamento in oggetto mediante l’utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei “*Soggetti Aggregatori*”, ivi comprese le Centrali di Committenza regionali, si evidenzia la necessità di procedere all’approvvigionamento in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 516, della Legge 208/2015 e s.m.i.

6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 27001:2013.

7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018

Il presente approvvigionamento rientra nell’ambito di applicazione delle disposizioni ISO 50001:2018 e verranno previste misure specifiche atte a garantire l’uso razionale dell’energia.

8. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018

Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. *Verranno previste misure specifiche atte a garantire la sicurezza dei lavoratori e degli ambienti di lavoro.*

9. Conformità alle disposizioni ISO 22301:2019

Il presente approvvigionamento rientra nell'ambito di applicazione della norma ISO 22301:2019 ed è stata effettuata la verifica preventiva di conformità. Verranno previste misure specifiche atte a garantire la continuità operativa dei servizi erogati.

10. Conformità alle disposizioni ISO 20000-1:2018

Il presente approvvigionamento rientra nel perimetro di applicazione della norma ISO 20000-1:2018 e dunque verrà garantita la conformità a tale norma.

11. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Il presente approvvigionamento non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

12. Modalità di approvvigionamento e Responsabile Unico del Procedimento

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto mediante gara europea ai sensi degli articoli 54, comma 3, 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., tramite il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel"⁸, da aggiudicare applicando il **criterio del minor prezzo**⁹ in quanto trattasi di fornitura con caratteristiche standardizzate.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si è ritenuto di non suddividere l'approvvigionamento in Lotti distinti al fine di consentire l'individuazione di un solo interlocutore che in quanto tale possa **garantire maggiori performance nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività di supporto, installazione e integrazione**, rispetto a quanto riscontrato in passato. Tale approccio risulta possibile per il presente approvvigionamento in quanto, al contrario di quanto previsto in occasione della GA21_003 - Lotto 1, i relativi prodotti risultano già individuati in termini di tecnologia, per cui non sussiste il rischio di gara legato al mancato reperimento sul mercato di una soluzione che soddisfi i requisiti minimi. Inoltre, è stata positivamente verificata la possibilità da parte dei potenziali partecipanti di offrire tutti i prodotti richiesti, in quanto reperibili direttamente presso i relativi Produttori o indirettamente presso i maggiori Distributori.

⁸ Accessibile all'indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.

⁹ Ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per l'approvvigionamento in oggetto, il **Responsabile Unico del Procedimento** (RUP), individuato nel "Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022-2023" e contestualmente nominato¹⁰, è **Stefano Lista**, Responsabile della Funzione Organizzativa "Infrastrutture" del Consorzio.

Al visto di:

Funzione Organizzativa
"Acquisti"
(Barbara Gallizia)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Funzione Organizzativa
"Amministrazione, Finanza e Controllo"
(Carlo Vinci)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

Alla firma di:

Funzione Organizzativa
"Infrastrutture"
(Stefano Lista)
*Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.*

¹⁰ Deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 16 dicembre 2022